

**PROGRES FISIK PEMBANGUNAN GEDUNG KEBAKTIAN UTAMA  
JEMAAT GMIT KOTA BARU**

Tanggal : **10/05/2022**

Progres : **8,661 %**

<b>TAHAP I</b>						
No.	Jenis Pekerjaan	Sat.	Volume	Total Harga	Bobot	Realisasi
<b>I. PEKERJAAN PERSIAPAN</b>						
1	Pekerjaan Pembongkaran Gedung Lama	m <sup>2</sup>	660,00	406.985.700,00	3,592	2,950
2	Pembersihan Lahan	m <sup>2</sup>	660,00	6.105.000,00	0,054	0,040
3	Pemasangan Bowplank	m <sup>1</sup>	1.280,00	74.162.463,39	0,655	0,300
4	Penyediaan Air Kerja	LS	1,00	2.000.000,00	0,018	0,001
				<b>Rp 489.253.163,39</b>		
<b>II. PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN</b>						
1	Galian Tanah Pondasi, Lubang Resapan dan Septitack	m <sup>3</sup>	1.280,00	67.212.800,00	0,593	0,100
2	Urugan Tanah Kembali	m <sup>3</sup>	320,00	6.134.400,00	0,054	0,010
3	Urugan Pasir di Bawah Pondasi	m <sup>3</sup>	128,00	17.472.000,00	0,154	0,060
4	Urugan Tanah Peninggi Lantai	m <sup>3</sup>	1.890,00	207.370.800,00	1,830	0,600
				<b>Rp 298.190.000,00</b>		
<b>III. PEKERJAAN PONDASI</b>						
1	Pekerjaan Anstamping	m <sup>3</sup>	225,00	210.852.450,00	1,861	0,600
2	Pasangan Pondasi Batu Karang (1 pc : 4 psr)	m <sup>3</sup>	1.024,00	959.612.928,00	8,470	3,500
				<b>Rp 1.170.465.378,00</b>		
<b>IV. PEKERJAAN BETON</b>						
1	Cor Pondasi Footplat	m <sup>3</sup>	31,05	153.802.607,36	1,358	0,500
2	Cor Beton Sloof	m <sup>3</sup>	26,80	117.771.504,42	1,040	
3	Cor Beton Kolom Praktis	m <sup>3</sup>	3,42	23.146.681,89	0,204	
4	Cor Beton Kolom Teras	m <sup>3</sup>	12,96	87.713.741,88	0,774	
5	Cor Beton Ringbalk	m <sup>3</sup>	26,93	163.358.206,67	1,442	
6	Cor Balok	m <sup>3</sup>	108,27	656.769.143,58	5,797	
7	Cor Plat	m <sup>3</sup>	67,24	738.263.738,12	6,516	
				<b>Rp 1.940.825.623,91</b>		
<b>V. PEKERJAAN ATAP</b>						
1	Pas. Rangka Kuda Kuda	kg	37.680,00	942.000.000	8,315	
2	1 m <sup>2</sup> Pasang atap asbes gelombang uk. 2.250 mm x 920 mm, tebal 5 mm	m <sup>2</sup>	1.807,00	187.978.596	1,659	
3	Pas. Atap Bubungan Seng Licin 0.30 mm	m <sup>2</sup>	90,00	3.700.246	0,033	
				<b>Rp 1.133.678.841,60</b>		
<b>VI. INSTALASI PERPIPAAN</b>						
1	Instalasi Perpipaan Air Kotor	m <sup>1</sup>	28,00	19.959.114	0,176	
2	Instalasi Perpipaan Talang dan Pipa Atap ke Tanah	m <sup>1</sup>	52,00	13.098.384	0,116	
3	Instalasi Perpipaan Air Bersih	m <sup>1</sup>	95,00	67.718.423	0,598	
				<b>Rp 100.775.920,50</b>		
<b>II TAHAP II</b>						
<b>I. PEKERJAAN PASANGAN</b>						
1	Pasangan Tembok Biasa (1 pc : 5 psr)	m <sup>2</sup>	3.616,00	203.365.045	1,795	
2	Plesteran Tembok Biasa (1 pc : 5 psr)	m <sup>2</sup>	5.956,00	276.966.865	2,445	
3	Plesteran Pondasi Tepi Luar (1 pc : 5 psr)	m <sup>2</sup>	1.024,00	47.618.212	0,420	
4	Acian Tembok	m <sup>2</sup>	11.912,00	240.777.256	2,125	
				<b>Rp 768.727.378,13</b>		
<b>II PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN SANITAIR</b>						
1	Pasangan Titik Lampu	Buah	248,00	12.970.400	0,114	
2	Pasangan Lampu TL 40 Watt	Buah	193,00	21.866.900	0,193	
3	Pasangan Lampu TL 20 Watt	Buah	55,00	4.366.670	0,039	
4	Lampu Roll	m <sup>1</sup>	20,00	1.000.000	0,009	
5	Pasangan Saklar Tunggal	Buah	58,00	1.450.000	0,013	
6	Pasangan Saklar Ganda	Buah	76,00	2.280.000	0,020	
7	Pasangan Stop Kontak	Buah	15,00	375.000	0,003	
8	Pasangan Sekring Cast	Buah	12,00	600.000	0,005	
9	Pasangan Arde Pembumian	Buah	12,00	1.800.000	0,016	
10	Pasangan Wastafel	Buah	4,00	3.371.644	0,030	
11	Pasangan Closed Duduk	Buah	8,00	20.854.952	0,184	
12	Pasangan Floor Drain	Buah	8,00	506.000	0,004	
13	Pasangan Kran Air	Buah	8,00	213.360	0,002	
14	Tulisan Stainless Steel (Bercahaya)	Buah	12,00	10.200.000	0,090	
				<b>Rp 81.854.926,00</b>		
<b>IV PEKERJAAN ALUMINIUM DAN KACA</b>						
1	Pasangan Kusen dan Jendela Bahan Aluminium	Buah	478,00	1.240.493.650	10,949	
2	Pasangan Kusen dan Pintu Bahan Aluminium	Buah	5,00	15.888.125	0,140	
				<b>Rp 1.256.381.775,00</b>		
<b>V PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI</b>						
1	Pasangan Kunci Double Slaag	Buah	5,00	1.175.250	0,010	
2	Pasangan Kunci KM/ WC	Buah	8,00	999.400	0,009	
3	Pasangan Grendel	Buah	17,00	255.000	0,002	
4	Pasangan Engsel Pintu	Buah	126,00	5.236.875	0,046	
5	Pasangan Engsel Jendela	Buah	2,00	72.525	0,001	
6	Pasangan Mur, Baut dan Beughel U	LS	1,00	5.000.000	0,044	
				<b>Rp 12.739.050,00</b>		

<b>III TAHAP III</b>						
<b>I PEKERJAAN PLAFON</b>						
1	Pas. Plafond	m <sup>2</sup>	1.541,00	586.134.760	5,174	
2	Pas. List Penutup Plafond (Berprofil)	m <sup>1</sup>	1.418,00	32.287.860	0,285	
				<b>Rp 618.422.620,00</b>		
<b>II PEKERJAAN LANTAI DAN KERAMIK</b>						
1	Urugan Pasir Peninggi Lantai	m <sup>3</sup>	733,00	100.054.500	0,883	
2	Pasangan Tegel Keramik 60/60	m <sup>2</sup>	1.919,00	466.451.407	4,117	
3	Pasangan Tegel Plint 10/30	m <sup>1</sup>	1.560,00	191.309.633	1,689	
4	Pasangan Tegel Porselen 10/20	m <sup>2</sup>	15,00	535.018	0,005	
				<b>Rp 758.350.557,16</b>		
<b>III PEKERJAAN CAT</b>						
1	Cat Tembok	m <sup>2</sup>	11.912,00	230.310.182	2,033	
2	Cat Seng	m <sup>2</sup>	1.807,00	243.144.472	2,146	
3	Cat Rangka Atap Kuda Kuda	m <sup>2</sup>	2.616,00	72.391.260	0,639	
				<b>Rp 545.845.913,50</b>		
<b>IV PEKERJAAN INTERIOR</b>						
1	Pemasangan Mimbar dan Kelengkapan	LS	1,00	25.000.000	0,221	
2	Pemasangan panel akustik	m <sup>2</sup>	627,00	685.311.000	6,049	
3	Pemasangan Kursi	Buah	1.194,00	417.900.000	3,689	
4	instalasi Multimedia (10%)	LS	1,00	1.020.794.600	9,010	
				<b>Rp 2.149.005.600,00</b>		
<b>V PEKERJAAN LAIN LAIN</b>						
1	Pembersihan Ruangan	LS	1,00	5.000.000	0,044	
				<b>Rp 5.000.000,00</b>		
				<b>Rp 11.329.516.747,19</b>	<b>100,000</b>	<b>8,661</b>